



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01075391-32/2021	Nº CONVÊNIO P+B MDR	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio à Política Nacional de	ACÇÃO / MODALIDADE MELHORAR A ESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO	RECURSO OGU PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES			MUNICÍPIO / UF PALMARES/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PALMARES	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES				REPASSO 510.160,00	CONTRAPARTIDA 16.804,43
				INVESTIMENTO 526.964,43	

Situação do TC/CR/CT:		Percentual previsto em:		Medição nº:		1	Saldo a	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)				
Atrasada		ago-23 100,00%					Reprogramar:	0,00	0,00				
Acumulado Anterior: 0,00%											Valores Medidos (R\$)		Execução Física Acum.
Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL							Repasso 510.160,00	0,00	177.188,49	177.188,49		
								CP. Financ. 16.804,43	0,00	5.836,51	5.836,51		
									Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento 526.964,43	0,00	183.025,00	183.025,00		
1	Meta 1.	Pavimentação no município de Palmares	Licitado / Em Execução	5.932,95	m²	004/2022		526.964,43	-	183.025,00	183.025,00	34,73%	

Local: PALMARES - PE

Data: 10 de agosto de 2023

Responsável Técnico

Nome: TONIVALDO JOSÉ BRASIL
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210710180

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: JASON CORDEIRO BRAGA
Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS