



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01075391-32/2021	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio à Política Nacional de	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAR A ESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO	RECURSO OGU PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES			MUNICÍPIO / UF PALMARES/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PALMARES	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES	REPASSO 510.160,00
				CONTRAPARTIDA 16.804,43	INVESTIMENTO 526.964,43

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%
--	--

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasso (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 34,73%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasso 510.160,00	177.188,49	90.123,99	267.312,48	52,40%
							CP. Financ. 16.804,43	5.836,51	2.968,64	8.805,15		
							Outros 0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investimento 526.964,43	183.025,00	93.092,63	276.117,63		
1	Meta 1.	Pavimentação no município de Palmares	Licitado / Em Execução	5.932,95	m²	004/2022		526.964,43	183.025,00	93.092,63	276.117,63	52,40%

Local: PALMARES - PE

Data: 10 de agosto de 2023

Responsável Técnico

Nome: TONIVALDO JOSÉ BRASIL
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210710180

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: JASON CORDEIRO BRAGA
Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS