



FORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNES

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 04/07/2024	1ª Aditivo 04/07/2024	2ª Medição 15/07/2024	3ª Medição 09/08/2024
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.823,64	R\$ 1.823,64 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	6,0	6,0	100,0%	1.823,64	0,00	6,0 R\$ 1.823,64 100,00%			
2	PAREDES/PAINEIS					11.562,39	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 11.562,39 24,07%
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	138,24	138,24	100,0%	11.562,39	0,00				138,24 R\$ 11.562,39 100,00%
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00				
2.3	Tampo balcão marmore branco polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm	123,44	0,0	0,0%	0,00	36.483,92				
3	ESQUADRIAS					0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,0	0,0	0,0%	0,00	2.240,04				
4	REVESTIMENTOS					15.582,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 15.582,00 15,76%	R\$ 0,00 0,00%
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1.150,84	0,0	0,0%	0,00	6.295,09				
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.150,84	300,0	26,07%	15.582,00	44.192,62			300,0 R\$ 15.582,00 26,07%	
4.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	333,08	0,0	0,0%	0,00	32.788,39				
5	PINTURAS					0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.550,54	0,0	0,0%	0,00	7.132,48				
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	845,94	0,0	0,0%	0,00	16.791,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	704,6	0,0	0,0%	0,00	13.986,31				
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	49,57	0,0	0,0%	0,00	1.389,44				
6	SISTEMAS DE PISOS					81.369,72	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 81.369,72 30,21%
6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA					29.650,50	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 29.650,50 25,95%
6.1.1	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	1.059,81	275,0	25,95%	29.650,50	84.618,21				275,0 R\$ 29.650,50 25,95%
6.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					51.719,22	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 51.719,22 33,35%
6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	131,56	61,0	46,37%	4.847,67	5.607,40				61,0 R\$ 4.847,67 46,37%
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	125,48	0,0	0,0%	0,00	9.971,89				
6.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	1.600,0	557,0	34,81%	46.871,55	87.768,45				557,0 R\$ 46.871,55 34,81%
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS					6.239,20	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.495,68 3,34%	R\$ 3.743,52 5,01%
7.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					6.239,20	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.495,68 3,34%	R\$ 3.743,52 5,01%
7.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	100,0	0,0	0,0%	0,00	4.692,00				
7.1.2	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	10,0	0,0	0,0%	0,00	2.555,70				
7.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	70,0	0,0	0,0%	0,00	12.859,00				
7.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	20,0	0,0	0,0%	0,00	6.874,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

7.1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	120,0	40,0	33,33%	6.239,20	12.478,40			16,0 R\$ 2.495,68 13,33%	24,0 R\$ 3.743,52 20,00%
7.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	80,0	0,0	0,0%	0,00	28.961,60				
8	COBERTA					101.650,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 101.650,00 31,34%
8.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	654,16	0,0	0,0%	0,00	59.502,39				
8.2	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01	119,52	0,0	0,0%	0,00	18.812,44				
8.3	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	8.175,0	3.800,0	46,48%	101.650,00	117.031,25				3.800,0 R\$ 101.650,00 46,48%
8.3	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01	119,52	0,0	0,0%	0,00	18.812,44				
8.4	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	802,0	0,0	0,0%	0,00	8.549,32				
9	LOUÇAS E METAIS					14.469,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.469,00 15,09%	R\$ 0,00 0,00%
9.1	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	64,0	0,0	0,0%	0,00	80.102,40				
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	1.310,40				
9.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	20,0	20,0	100,0%	3.220,80	0,00			20,0 R\$ 3.220,80 100,00%	
9.4	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	30,0	30,0	100,0%	11.248,20	0,00			30,0 R\$ 11.248,20 100,00%	
10	PAISAGISMO/URBANISMO					0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
10.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	89,24	0,0	0,0%	0,00	205,25				
10.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	89,24	0,0	0,0%	0,00	1.627,73				
10.3	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	12,0	0,0	0,0%	0,00	1.283,76				
10.4	BANCO DANDARA - ESTRUTURA EM CONCRETO/MADEIRA	12,0	0,0	0,0%	0,00	10.624,44				
	Serviços não Orçados									
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	176,0	0,0	0,0%	0,00	27.661,92		176,0 R\$ 27.661,92 100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	608,78	0,0	0,0%	0,00	38.487,07		608,78 R\$ 38.487,07 100,00%			
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	14,61	0,0	0,0%	0,00	16.967,17		14,61 R\$ 16.967,17 100,00%			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.770,12	0,0	0,0%	0,00	5.859,09		1.770,12 R\$ 5.859,09 100,00%			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	68,64	0,0	0,0%	0,00	6.594,93		68,64 R\$ 6.594,93 100,00%			
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	137,28	112,28	81,79%	485,04	108,00		25,0 R\$ 108,00 18,21%	112,28 R\$ 485,04 81,79%		
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	137,28	112,28	81,79%	6.329,22	1.409,25		25,0 R\$ 1.409,25 18,21%	112,28 R\$ 6.329,22 81,79%		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	696,11	330,32	47,45%	19.445,93	21.534,05			330,32 R\$ 19.445,93 47,45%		
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	21,52	21,52	100,0%	23.452,71	0,00			21,52 R\$ 23.452,71 100,00%		
Retirada de ponto elétrico	40,0	40,0	100,0%	880,80	0,00			40,0 R\$ 880,80 100,00%		
RETIRADA ELETRODUTOS	140,0	140,0	100,0%	1.531,60	0,00			140,0 R\$ 1.531,60 100,00%		
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	125,2	0,0	0,0%	0,00	43.404,33					
						Porcentagem Executada	0,15%	8,21%	7,16%	16,77%
						Valor Executado	R\$ 1.823,64	R\$ 97.087,43	R\$ 84.671,98	R\$ 198.325,63
						Porcentagem Executada Acumulada	0,15%	8,37%	15,53%	32,30%
						Valor Executado Acumulado	R\$ 1.823,64	R\$ 98.911,07	R\$ 183.583,05	R\$ 381.908,68
						Saldo Total				800.487,24
<p>_____ José Carlos Aquino Guimarães - Fiscal Engenheiro Civil - CREA/PE 1817910-05</p>						<p>_____ MDS Serviços e Transportes Empresa</p>				