



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | ENCERRADO |
|---------------------------|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITIVO | VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APROVAÇÃO DE CONVENIOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2024-PMP. | | | | | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRA LTDA | 015/2024-SEINFRA/PMP | 15/02/2024 | 300 DIAS | R\$ 107.305,80 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 107.305,80 | R\$ 107.305,80 | R\$ 107.305,80 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO E ATUALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO ACESSO DE PIRANGI, NO MUNICIPIO DE PALMARESPE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1.087.43883 SIAFI Nº 943501 2023. | | | | | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRA LTDA | | 19/12/2024 | 30 DIAS | R\$ 10.979,02 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 10.979,02 | R\$ 10.979,02 | R\$ 10.979,02 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE LUMINACAO PUBLICA | | | | | 40.008.676/0001-46 | ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS | 017/2023-SEINFRA/PMP | 02/01/2024 | 210 DIAS | R\$ 53.560,22 | | | | 3.3.90.39.74 | R\$ 45.908,76 | R\$ 7.651,46 | R\$ 7.651,46 | R\$ 53.560,22 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE CAPINACAO EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE PALMARESPE, CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 025/2024PMP. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 025/2024 | 04/09/2024 | 30 DIAS | R\$ 20.000,64 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 20.000,64 | R\$ 20.000,64 | R\$ 20.000,64 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE PINTURA DE MEOFIO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PALMARESPE. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | | 05/09/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.002,80 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.002,80 | R\$ 11.002,80 | R\$ 11.002,80 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE PASSEIOS NA AVENIDA MINISTRO MARCOS FREIRE, BAIRRO CENTRO, CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 052 2024. CONTRATO FINISA Nº 062407736. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 052/2024 | 27/09/2024 | 30 DIAS | R\$ 113.635,02 | | | | 3.3.90.39.13 | | R\$ 113.635,02 | R\$ 113.635,02 | R\$ 113.635,02 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO ENGENHO SAO JOAO DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PALMARESPE. CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 55 2024, CONTRATO FINISA Nº 062407736. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | | 27/09/2024 | 30 DIAS | R\$ 19.088,03 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 19.088,03 | R\$ 19.088,03 | R\$ 19.088,03 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOHN KENNEDY, BAIRRO DE SANTO ONOFRE, MUNICIPIO DE PALMARESPE. CONF. TERMO DE CONTRATO DE DISPENSA Nº 056 2024, CONTRATO FINISA Nº 062407736. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 013/2024 | 27/09/2024 | 60 DIAS | R\$ 111.282,41 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 111.282,41 | R\$ 111.282,41 | R\$ 111.282,41 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL DA MALHA VIARIA DO MUNIPIO DOS PALMARESPE, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 57 2024PMP. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 057/2024 | 17/10/2024 | 30 DIAS | R\$ 80.486,40 | | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 80.486,40 | R\$ 80.486,40 | R\$ 80.486,40 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS COMPLEMENTARES DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES AMDESTRAN, CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 069 2024.PMP, CONTRATO FINISA Nº 062407736. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 069/2024 | 05/12/2024 | 30 DIAS | R\$ 57.938,31 | | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 57.938,31 | R\$ 57.938,31 | R\$ 57.938,31 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DE RECONDUCAO E ACOMODACAO DE ENTULHO NO ANTIGO LIXAO DO ENGENHO PAUL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS PALMARESPE, CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 071 2024PMP. | | | | | 21.460.734/0001-23 | M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 071/2024 | 17/12/2024 | 30 DIAS | R\$ 53.074,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 53.074,00 | R\$ 53.074,00 | R\$ 53.074,00 | ENCERRADO |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELLO JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2024 14:23:19
 https://etec.cnpj.br/pp/validaDocumento/validaDocumento.aspx?documento=bbbd019a-6371-4273-b19d-41fcb8214a97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | ENCERRADO |
|-------------------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITIVO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 36.376.673/0001-98 | AGIL CONSTRUTORA EIRELI | 016/2024 | 07/03/2024 | 300 DIAS | R\$ 80.999,90 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 80.999,90 | R\$ 80.999,90 | R\$ 80.999,90 | ENCERRADO |
| PL Nº 019/2023 TP Nº 008/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PREDIO PARA FUTURA INSTALACAO DA SEDE DA AMDESTRAN NO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 36.376.673/0001-98 | AGIL CONSTRUTORA EIRELI | 001/2024 | 24/01/2024 | 180 DIAS | R\$ 186.671,41 | | | R\$ 93.081,49 | 3.3.90.39.74 | | R\$ 279.752,90 | R\$ 279.752,90 | R\$ 279.752,90 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MUNCK COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | 40.389.360/0001-41 | R S SERVICOS ELETRICOS LTDA | | 30/01/2024 | | R\$ 14.500,00 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 14.500,00 | R\$ 14.500,00 | R\$ 14.500,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.389.360/0001-41 | R S SERVICOS ELETRICOS LTDA | | 03/12/2024 | | R\$ 11.000,00 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.389.360/0001-41 | R S SERVICOS ELETRICOS LTDA | | 20/11/2024 | | R\$ 11.000,00 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA FAZER PODA DE ARVORES E DE ILUMINACAO NO PATIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.389.360/0001-41 | R S SERVICOS ELETRICOS LTDA | | 20/11/2024 | | R\$ 10.980,00 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 10.980,00 | R\$ 10.980,00 | R\$ 10.980,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA PALMARES | | | | | 33.248.222/0001-87 | S MACEDO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 038/2023 | 05/12/2023 | 90 DIAS | R\$ 107.731,63 | | | | 3.3.90.39.74 | R\$ 68.220,90 | R\$ 39.510,33 | R\$ 39.510,33 | R\$ 107.731,23 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) NA RUA BISPO PEREIRA ALVES, CENTRO, MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 010/2024 | 07/02/2024 | 30 DIAS | R\$ 10.507,14 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 10.507,14 | R\$ 10.507,14 | R\$ 10.507,14 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOSE ALVES LINS JUNIOR, NOVA PALMARES, MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 010/2024 | 28/02/2024 | 30 DIAS | R\$ 54.261,34 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 54.261,34 | R\$ 54.261,34 | R\$ 54.261,34 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | | 19/03/2024 | 30 DIAS | R\$ 8.365,11 | | | | 3.3.90.39.12 | | R\$ 8.365,11 | R\$ 8.365,11 | R\$ 8.365,11 | ENCERRADO |
| DISPENSA | EXECUCAO DO SERVICOS DE REVITALIZACAO DO MERCADO DE NOVA PALMARES, NO BAIRRO NOVA PALMARES, MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 012/2024 | 01/04/2024 | 30 DIAS | R\$ 56.994,72 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 56.994,72 | R\$ 56.994,72 | R\$ 56.994,72 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGI, NO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | | 16/04/2024 | 30 DIAS | R\$ 10.100,00 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 10.100,00 | R\$ 10.100,00 | R\$ 10.100,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 030/2024 | 26/04/2024 | 180 DIAS | R\$ 58.201,20 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 58.201,20 | R\$ 58.201,20 | R\$ 58.201,20 | ENCERRADO |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CANAIS A CEU ABERTO NO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 031/2024 | 02/05/2024 | 60 DIAS | R\$ 112.114,85 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 112.114,85 | R\$ 112.114,85 | R\$ 112.114,85 | ENCERRADO |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CANAIS A CEU ABERTO NO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | 001/2024 | 21/05/2024 | 60 DIAS | R\$ 111.339,40 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 111.339,40 | R\$ 111.339,40 | R\$ 111.339,40 | ENCERRADO |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELLO JUNIOR
 Acesso em: 10/08/2024 às 14:27:39
 https://etec.cnpj.br/epi/validacao/sistema/codigos/documento-bcb401ca-6321-4273-99d-44c0b8214267

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | ENCERRADO | |
|---------------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------|-------------|---------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---|----------------|---|-----------|------|
| | | CONVÊNIO | | | CONTRATADO | | | CONTRATO | | | | | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | | | |
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | | | | | | PRAZO ADITADO | | | (20) |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | | 01/10/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.640,24 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 11.640,24 | R\$ 11.640,24 | R\$ 11.640,24 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 46.223.801/0001-17 | T3 CONSTRUTORA LTDA | | 13/11/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.640,24 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 11.640,24 | R\$ 11.640,24 | R\$ 11.640,24 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DE MOTO NA RUA ULISSES ARCANJO DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DOS PALMARESPE, CONF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 072 2024PMP, CONTRATO FINISA Nº | | | | | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 072/2024 | 02/12/2024 | 60 DIAS | R\$ 110.387,58 | | | | 4.4.90.51.94 | | R\$ 49.136,84 | R\$ 49.136,84 | R\$ 49.136,84 | ANULADO | |
| DISPENSA | SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA AEMASUL, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 070/2024-PMP, CONTRATO FINISA Nº 062407736. | | | | | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 070/2024 | 04/11/2024 | 30 DIAS | R\$ 80.013,52 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 80.013,52 | R\$ 80.013,52 | R\$ 80.013,52 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES/PE | | | | | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 068/2024 | 08/11/2024 | 60 DIAS | R\$ 114.723,12 | | | | 4.4.90.51.00 | | R\$ 114.723,12 | R\$ 114.723,12 | R\$ 114.723,12 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PADRÃO DE MÚLTIPLA UNIDADE CONSUMIDORA DE 69 (SESSENTA E NOVE) MEDIÇÕES NO OUTLET PALMARES, NO MUNICIPIO DE PALMARES/PE. | | | | | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 065/2024 | 08/11/2024 | 30 DIAS | R\$ 66.249,50 | | | | 3.3.90.39.00 | | R\$ 66.249,50 | R\$ 66.249,50 | R\$ 66.249,50 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS, NA TRAVESSA DOUTOR COSTA LIMA, SANTA LUÍZIA, NO MUNICIPIO DOS PALMARES/PE | | | | | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 060/2024 | 21/10/2024 | 60 DIAS | R\$ 77.859,48 | | | | 3.3.90.39.00 | | R\$ 77.859,48 | R\$ 77.859,48 | R\$ 77.859,48 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARESPE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 03/09/2024 | 30 DIAS | R\$ 9.800,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 9.800,00 | R\$ 9.800,00 | R\$ 9.800,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARESPE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 01/08/2024 | 30 DIAS | R\$ 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 17/06/2024 | 30 DIAS | R\$ 37.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 37.000,00 | R\$ 37.000,00 | R\$ 37.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARESPE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 17/06/2024 | 30 DIAS | R\$ 8.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCACAO DE 01(UM) CAMINHÃO CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARESPE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 28/05/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.500,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 | ENCERRADO | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | ENCERRADO | |
|---------------------------|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------|-------------|---------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------|---|-----------|------|
| | | CONVÊNIO | | | CONTRATADO | | | CONTRATO | | | | | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | | | |
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | | | | | | PRAZO ADITADO | | | (20) |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 28/05/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.500,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01(U)M CAMINHÃO CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 15/05/2024 | 30 DIAS | R\$ 11.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 18/04/2024 | 30 DIAS | R\$ 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 01/04/2024 | 30 DIAS | R\$ 8.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | LOCAÇÃO DE 02(DUAS) CACAMBAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PERÍODO DE 01/03 A 13/03/2024. | | | | | 27.766.728/0001-85 | J. C. COSTA RIBEIRO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 25/03/2024 | 30 DIAS | R\$ 9.800,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 9.800,00 | R\$ 9.800,00 | R\$ 9.800,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE DETRITOS, EXTRAÇÃO E PLANTIO E REPLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | 34.699.780/0001-21 | AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 | | 22/10/2024 | | R\$ 7.000,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | DOS DE JARDINAGEM EM REFORMA DE PRACAS, NO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 34.699.780/0001-21 | AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 | 047/2024 | 23/07/2024 | | R\$ 35.857,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 35.857,00 | R\$ 35.857,00 | R\$ 35.857,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE DETRITOS, EXTRAÇÃO E PLANTIO E REPLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | 34.699.780/0001-21 | AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 | 047/2024 | 16/07/2024 | | R\$ 13.600,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 13.600,00 | R\$ 13.600,00 | R\$ 13.600,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CENTRO DE FORMAÇÃO PROF DOUGLAS MIRANDA MARQUES, ENVOLVENDO PODA, DIAGNÓSTICO, MANUTENÇÃO, ADBIBACAO, CONTROLE DE PRAGAS. | | | | | 34.699.780/0001-21 | AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 | 047/2024 | 26/03/2024 | | R\$ 7.877,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 7.877,00 | R\$ 7.877,00 | R\$ 7.877,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE PAISAGISMO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 34.699.780/0001-21 | AMANDA MARIA TENORIO 12151669408 | | 16/02/2024 | | R\$ 10.790,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 10.790,00 | R\$ 10.790,00 | R\$ 10.790,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO URBANAS DE VIAS - TRAVESSA CORONEL IZÁCIO E BECO JOSÉ DAMIÃO - RUA DA BOA VISTA - BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 33.636.896/0001-59 | K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA | 050/2024 | 04/07/2024 | 60 DIAS | R\$ 81.172,11 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 81.172,11 | R\$ 81.172,11 | R\$ 81.172,11 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE | | | | | 40.380.120/0001-86 | NODNIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LIMITADA | | 16/12/2024 | | R\$ 9.950,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 9.950,00 | R\$ 9.950,00 | R\$ 9.950,00 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE | | | | | 40.380.120/0001-86 | NODNIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LIMITADA | | 22/11/2024 | | R\$ 10.900,00 | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 10.900,00 | R\$ 10.900,00 | R\$ 10.900,00 | ENCERRADO | |



Documento Assinado Digitalmente por JOSE BARTOLOMEU DE A MEIDA MELLO JUNIOR
 Acesso em: 12/12/2024
 https://etec.cnpj.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento=0000101-6371-42779d-4468214997

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | ENCERRADO |
|-------------------------------|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITIVO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | |
| DISPENSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS) HASTES COM PINTURA, REFORMA DE POSTE NA PRACA DO GAGO, TROCA DE ROLDANAS DE PORTOES E CONFECCAO DE SUPORTES DE GRADE DO MERCADO DE NOVA PALMARES, SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NA ORLA,NO MUNICIPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.380.120/0001-86 | NODNIL CONSTRUCOES E REFORMAS LIMITADA | | 09/08/2024 | | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 9.700,00 | R\$ 9.700,00 | R\$ 9.700,00 | R\$ 9.700,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 08(OITO) HASTES , 01(UM) PORTAO PARA A CASA DE BOMBA E 02(DOIS) PORTOES PARA A AMDESTRAN E 01(UM) OUTDOOR PARA A ENTRADA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES, NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 40.380.120/0001-86 | NODNIL CONSTRUCOES E REFORMAS LIMITADA | | 07/08/2024 | | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.200,00 | R\$ 11.200,00 | R\$ 11.200,00 | R\$ 11.200,00 | ENCERRADO |
| DISPENSA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE CORRIMAO PRACA DA ORLA, CONFECCAO DE 05(CINCO) HASTES COM 04(QUATRO) PETALAS E CONFECCAO DE 02(DUAS) BOCAS DE LOBO NO QUILOMBOI | | | | | 40.380.120/0001-86 | NODNIL CONSTRUCOES E REFORMAS LIMITADA | | 07/08/2024 | | | | | 3.3.90.39.74 | | R\$ 11.080,00 | R\$ 11.080,00 | R\$ 11.080,00 | R\$ 11.080,00 | ENCERRADO |
| PL Nº 020/2022 TP Nº 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SUSTENTAVEL DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSÃO DO MUNICIPIO DE PALMARES-PE | | | | | 04.792.477/0001-08 | FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 001/2023 | 08/02/2023 | 180 DIAS | R\$ 258.165,11 | | | 3.3.90.39.74 | R\$ 187.994,51 | R\$ 57.375,49 | R\$ 57.375,49 | R\$ 245.370,00 | ANULAMENTO | |
| PL Nº 021/2022 TP Nº 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PALMARES - PE | | | | | 04.792.477/0001-08 | FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 002/2023 | 08/02/2023 | 730 DIAS | R\$ 1.179.391,04 | | | 3.3.90.39.74 | R\$ 307.569,94 | R\$ 777.045,40 | R\$ 777.045,40 | R\$ 1.151.207,61 | ANULAMENTO | |
| PL Nº 005/2023 TP Nº 001/2023 | SERVICOS DE REFORMA DAS ESCADARIAS EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE | | | | | 36.207.681/0001-00 | MS ENGENHARIA PROJETOS & ACESSORIA | 010/2023 | 02/08/2023 | 180 DIAS | R\$ 294.347,25 | | | 3.3.90.39.74 | R\$ 93.464,46 | R\$ 154.126,55 | R\$ 154.126,55 | R\$ 247.591,01 | ANULAMENTO | |
| PL Nº 032/2023 TP Nº 013/2023 | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGI, NO MUNICIPIO DE PALMARESE, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AJUATENTAVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | | 40.008.676/0001-46 | ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS | 015/2024 | 30/08/2024 | 365 DIAS | R\$ 1.216.457,23 | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 1.216.457,23 | R\$ 1.216.457,23 | R\$ 1.216.457,23 | ANULAMENTO | |
| PL Nº 016/2023 TP Nº 005/2023 | SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 40.008.676/0001-46 | ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS | 112/2024 | 20/05/2024 | 360 DIAS | R\$ 1.008.834,18 | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 1.008.834,18 | R\$ 1.008.834,18 | R\$ 1.008.834,18 | ENCERRADO | |
| DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO(PEDRA ARGAMASSA) NA RUA RUFINO DE SANTANA, CENTRO, MUNICIPIO DOS PALMARES - PE | | | | | 40.008.676/0001-46 | ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS | 001/2024 | 03/05/2024 | 365 DIAS | R\$ 392.106,48 | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 392.106,48 | R\$ 392.106,48 | R\$ 392.106,48 | ENCERRADO | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELLO JUNIOR
 Acesso em: 05/08/2024 às 14:37:37
 https://etec.cnpj.br/validaDocs.aspx?CodigoDocumento: bcb0d09a-6371-4573-b79d-4eb08214da7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |
|-------------------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---|
| | | CONVÊNIO | | | CONTRATADO | | | CONTRATO | | | | | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | |
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | | | | | | PRAZO ADITADO | |
| PL Nº 018/2023 TP Nº 007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES, MUNICIPIO DOS PALMARES-PE, NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (META 04), EM COMPROMISSO AO SIAF PROC. Nº 59052.0157782023-55, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | | | | | 44.369.249/0001-44 | MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 118/2023 | 07/12/2023 | 360 DIAS | R\$ 396.095,09 | | | | 4.4.90.51.91 | | R\$ 131.958,96 | R\$ 131.958,96 | R\$ 131.958,96 |
| PL Nº 018/2023 TP Nº 007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES, MUNICIPIO DOS PALMARES-PE, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS (META 5), EM COMPROMISSO AO SIAF PROC. Nº 59052.0157782023-55, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023. | | | | | 44.369.249/0001-44 | MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 118/2024 | 07/12/2023 | 360 DIAS | R\$ 136.888,37 | | | | 4.4.90.51.92 | | R\$ 126.888,37 | R\$ 126.888,37 | R\$ 126.888,37 |
| PL Nº 021/2023 TP Nº 010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNE, NA TVA CAPITAO GALDINO, MUNICIPIO DOS PALMARES-PE. | | | | | 44.369.249/0001-44 | MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 010/2024 | 07/12/2023 | 365 DIAS | R\$ 968.139,55 | | R\$ 459.325,17 | 4.4.90.51.92 | | R\$ 1.427.464,72 | R\$ 1.427.464,72 | R\$ 1.427.464,72 | |
| PL Nº 025/2023 TP Nº 011/2023 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DA COHAB 2A RUA JOSE LUIS DE MELO, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DOS PALMARES-PE. | | | | | 44.369.249/0001-44 | MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 016/2024 | 07/12/2023 | 365 DIAS | R\$ 864.917,93 | | R\$ 459.325,17 | 4.4.90.51.92 | | R\$ 800.733,92 | R\$ 800.733,92 | R\$ 800.733,92 | |
| PL Nº 008/2023 TP Nº 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO NO MUNICIPIO DOS PALMARES, EM ATENDIMENTO AO Convênio nº 936693/2022 Número da Proposta: 26263/2022 da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO - CODEVASF em face ao Programa: 222032020010 2217 - Desenvolvimento Regional e Territorial: PT 15.244.2217.005X.0026 - Acao: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado de Pernambuco - RP (6). | | | | | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 011/2023 - PMP | 28/08/2023 | 360 DIAS | R\$ 700.073,57 | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 245.834,65 | R\$ 245.834,65 | R\$ 245.834,65 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: 08/12/2024
 https://etec.cpf.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=6391-4273-b79d-44b08214ea7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)

EXERCÍCIO: (1) 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | |
|-------------------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITIVO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| PL Nº 013/2024 CE Nº 004/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE | | | | | 36.575.014/0001-80 | STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 019/2024 | 11/09/2024 | 180 DIAS | R\$ 1.070.952,35 | | | R\$ 233.756,41 | 4.4.90.51.99 | | R\$ 1.127.720,52 | R\$ 1.127.720,52 | R\$ 1.127.720,52 |
| PL Nº 015/2024 CE Nº 006/2024 | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PRACA ZENOBIO E PAVIMENTACAO DA RUA GILBERTO LINS, BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.789.708/0001-98 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | 022/2024 | 16/09/2024 | 365 DIAS | R\$ 239.959,09 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 112.844,02 | R\$ 112.844,02 | R\$ 112.844,02 |
| PL Nº 016/2024 CE Nº 007/2024 | REFORMA DA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | | | | | 40.789.708/0001-98 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | 023/2024 | 24/09/2024 | 365 DIAS | R\$ 616.857,12 | | | | 4.4.90.51.99 | | R\$ 327.459,02 | R\$ 327.459,02 | R\$ 327.459,02 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.081.030,10 | R\$ 22.900.472,37 | R\$ 22.900.472,37 | R\$ 25.048.094,74 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em 11/09/2024 às 14:56:19
 https://etec.cep.br/ep/vendaDocumento.html
 Código do documento: beb0fca-6371-4273-b79d-44fcb82f4ca7